



## PROJECTRAPPORTAGE MULTIFUNCTIONEL CENTRUM MET TELEFOONVERBINDING EN KOPIEERMACHINE

Projectnummer: LKZ-504199-C0007448,  
Gesubsidieerd bedrag €8.250,00 door NOVIB  
Rapportageperiode: 01 november 2004 tot en met 31 mei 2005

### Inleiding

Stichting Teeifuka kreeg van NOVIB €8250,00 subsidie voor haar project 'Multifunctioneel educatiecentrum' in het dorp Nieuw Aurora (Suriname). Dit geld moest worden aangewend voor de aanschaf van een kopieermachine, een stroomgenerator, het realiseren van een telefoonverbinding in het dorp en de bouw van een educatiecentrum (de eerste fase). Omdat het project in Suriname zou worden uitgevoerd moesten wij ervoor zorgen dat het geld daar veilig terecht kwam. Wij hebben via onze afdeling in Suriname een bankrekening bij Godo spaar- en kredietcoöperatie geopend waarop in eerste instantie een bedrag van €5050,00 voor de bouw van het educatiecentrum is overgemaakt.

De kosten voor de kopieermachine, de generator en de telefoonverbinding bleken in Suriname hoger te zijn dan wij begroot hadden. Wij hebben toen besloten om de generator en de kopieermachine in Nederland aan te schaffen. Wij hadden daarna nog geld over om 3 elektrische naaimachines, een broodbakmachine en een popcornmachine aan te schaffen. Omdat wij onze jaarlijkse hulpgoederenactie al gepland hadden, konden we de zaken die we in het kader van dit project hadden aangeschaft gecombineerd met onze hulpgoederen naar Suriname verzenden.

Vervolgens hebben we contact gelegd met het telecommunicatiebedrijf Telesur in Suriname voor het realiseren van de telefoonverbinding. Door de grote mate van bureaucratie bij dit bedrijf en hun aanvullende eisen is de telefoonverbinding nog niet operationeel geworden (31 mei 2005).

Om dit project vanuit Nederland te coördineren, is veel gebeld en gemaïld. Het bellen naar Suriname is erg duur en heeft beslag gelegd op een deel van het gesubsidieerde bedrag. Bovendien hebben de leveranciers van materialen in het binnenland zich niet aan afspraken gehouden waardoor wij gedwongen waren om duurdere bouwmaterialen bij meerdere privé personen te "lenen". Het transporteren van materialen zoals zinkplaten en cement van Paramaribo naar het binnenland was ook een grote kostenpost.

Om er zeker van te zijn dat het project goed zou worden uitgevoerd zijn twee bestuursleden van onze stichting op eigen kosten van 3 maart tot 17 maart in Suriname geweest. Wij hebben daar onze jaarlijks terugkerende hulpgoederenactie gecoördineerd en konden zo ook de uitvoering en voortgang van het project meemaken.

### Voorbereiding

Wij konden het geld via de wereldwijd opererende Western Union naar Suriname overmaken. Dit zou betekenen dat alleen aan overmakingskosten €200,00 zou moeten worden betaald. Wij hebben via Internet de mogelijkheden van Godo spaar- en kredietcoöperatie gezien en van Nederland uit contact met ze gezocht. Er is vervolgens, zoals in de inleiding reeds aangegeven, een rekening bij deze coöperatie geopend. De heer Muree Jabini is aangewezen om de rekening te beheren. Het geld wordt op een rekening van Godo overgemaakt met vermelding van het (rekening)nummer van de deelnemer en dan kan de beheerder in Suriname de gelden opnemen die hij voor het project nodig heeft. Er wordt wel 0,5 % ingehouden als zijnde overmakingskosten.

Er is, zoals hierboven aangegeven, veel gebeld en gemaïld om de uitvoering van het project goed voor te bereiden. Bellen naar Suriname via KPN is erg duur, daarom hebben we via zogenaamde 0900- nummers van bedrijven zoals Telediscount gebeld. De meeste 0900 nummers kosten minimaal €0,25 per minuut. Wij hebben gemiddeld 1 keer per 2 weken contact met Suriname gehad. Tussen november 2004 en april 2005 is op deze wijze voor een bedrag van €75,00 getelefoneerd.

Wij hebben via de heer Jabini contact gelegd met de leveranciers van cementstenen en hout. Er waren met hen duidelijke afspraken gemaakt. Echter, toen de bouwvallers in Nieuw Aurora aan het werk wilden gaan, bleek dat de leveranciers de materialen toch niet in voorraad hadden. Wij moesten toen materialen van enkele dorpsbewoners lenen. Omdat ze hun materialen niet wilden verkopen en omdat diverse, kleine partijen moesten afnemen, kwamen wij toch duurder uit. Wij moesten mensen betalen om de materialen te produceren en deze dan aan de mensen die ze geleend hadden, teruggeven. Wij zijn al met al blij dat heel veel dorpsbewoners hun voorraad materialen aan ons hebben willen afstaan. Zo hebben zij toch hun bijdrage geleverd aan dit project.

## Telefoonverbinding

Wij hebben contact gehad met Roberto Pansa van telecommunicatie bedrijf Telesur. Het bleek dat Telesur aanvullende eisen is gaan stellen voor de realisering van een telefoonverbinding in het binnenland. In februari 2004 toen wij in Suriname waren, hadden we informatie gekregen dat het systeem €950,00 zou kosten. Nu blijkt dat het systeem €1400,00 zal gaan kosten. Wij hebben op advies van de heer Pansa twee verschillende telefoontoestellen uit Amerika laten komen. Het betrof een zogenaamde draadloos en een vast TDMA fixed toestel. Deze toestellen hebben €150 gekost en ze blijken nu niet goed te werken. Van 3 maart tot 17 maart 2005 waren mevrouw Gieni Schuiteman en ondergetekende in Suriname, in verband met de jaarlijks terugkerende hulpgoederenactie. Tijdens ons verblijf daar zijn wij in contact gekomen met de heer Hedley Paulus, ook bij Telesur werkzaam. De heer Paulus heeft de toestellen getest en ze blijken niet goed te zijn voor de telefoonaansluiting in het binnenland. De heer Paulus heeft nu voorgesteld om het systeem bestaande uit een telefoontoestel, een antenne+mast en een zonnepaneelsysteem via hem te kopen. Dit zal dus totaal €1400,00 gaan kosten. Het zonnepaneel systeem is nodig voor het opladen van de accu van het telefoontoestel. Maar omdat wij in het dorp al een generator hebben, zal de heer Paulus kijken of het zonnepaneelsysteem wel nodig is. Volgens hem zijn alle telefoonaansluitingen in het binnenland op een zonnepaneel aangesloten en is het niet zeker of dit op de generator zonder problemen aangesloten zou kunnen worden. Vervolgens zal de heer Paulus twee medewerkers van Telesur naar Nieuw Aurora moeten sturen om de telefoon operationeel te maken. Deze kosten komen voor rekening van de stichting.

## Kopieermachine

Wij hebben in december 2004 offertes voor aankoop van een kopieermachine in Suriname gevraagd. De goedkoopste tafemodelkopieermachine die aan onze eisen voldeed kostte €1100,00. Wij wilden namelijk een laserkopieermachine en daarnaast moest de mogelijkheid bestaan om het apparaat tevens als fax te gebruiken. Tenslotte moest er een mogelijkheid voor automatische documenteninvoer bij zitten. Wij hebben in Nederland een Lexmark kopieermachine (€400,00) kunnen kopen, die aan onze eisen voldoet. Voor de kopieermachine hebben we een transformator van 1000W (€110,00) gekocht om de 110 volt in Suriname om te vormen naar 220 volt stroom voor dit Nederlandse apparaat. De kopieermachine is nu in Nieuw Aurora en wordt beheerd door juffrouw Dorien Benjamin van de basisschool. De kopieermachine is op maandag 14 maart in gebruik genomen. De afspraak was dat we na een maand verslag zouden krijgen over het gebruik ervan. Eind april j.l. is telefonisch de voortgang aan ons gemeld. Het kopieerwerk voor de school gaat prima en met de privé kopieën is 80 SRD (€22,60) verdiend. De eerste toner is nu leeg en dat komt doordat de schoolboeken veel plaatjes hebben. Er was één vaste prijs afgesproken voor een kopie. In de toekomst zullen er 2 verschillende prijzen gehanteerd worden. Een prijs voor tekstkopie en een hogere prijs voor kopieën met plaatjes erbij. Zo hopen we toch kostendekkend te werken.

## De generator

Ook de kosten van de generator bleek in Suriname gigantisch omhoog te zijn gegaan. Er wordt nu €1700,00 voor een 5,7 KW generator gevraagd. In de projectbeschrijving gingen we uit van een generator van 3 KW. Maar omdat wij voor onze activiteiten in Suriname behoefte hebben aan een zwaardere machine, zijn we op zoek gegaan naar één van minimaal 5 KW. Omdat het zo duur in Suriname was, hebben we besloten om het hier in Nederland te kopen. Wij hebben een nieuwe generator van 5,7 KW kunnen kopen voor €950,00 en deze generator is speciaal omgezet naar 110 volt stroom. De generator is nu in Nieuw Aurora en wordt door de heer Iwan Zandveld beheerd. Hij is een van de bestuursleden van Teeifuka-binnenland. De generator wordt nu gebruikt voor de computers, voor de naaimachines, voor de kopieermachine, voor stroomvoorziening van een aantal omliggende hutten en er wordt nu gekeken of aan een 30-tal hutten in de directe omgeving stroom kan worden geleverd tegen een standaard financiële vergoeding. Wel moeten stroomkabels en andere elektraonderdelen worden gekocht voor dit doel. De dorpsbewoners zijn niet in staat om zelf deze investering te doen en aangezien de stichting op dit moment niet de financiële middelen heeft, zullen de hutten voorlopig geen gebruik kunnen maken van de stroomvoorziening. Met andere financiële middelen van de stichting zijn 400 liters brandstof gekocht om het proces te continueren. Met de middelen die zullen worden gegenereerd door het gebruik van de naaimachines en de kopieermachine, zal deze voorraad worden aangevuld.

## Besparing

Van het bedrag dat bij de generator en de kopieermachine is bespaard, hebben we 3 elektrische naaimachines, een popcornmachine en een broodbakmachine gekocht voor een totaal bedrag van  $(3 \times €80,00 + €15,00 + €40,00) = €295,00$ . Wij konden ook besparen in de transportkosten omdat de apparaturen samen met onze hulpgoederen is getransporteerd. De kosten voor het transporteren van de apparaturen van Nederland naar Suriname bedragen €50,00. De naaimachines zijn nu ingezet om 3 alleenstaande vrouwen in het dorp tot naaisters op te leiden, zodat ze straks hun geld hiermee kunnen gaan verdienen. Dorien Benjamin en Hortensia Lugard die in Paramaribo naai- en kniples hebben gehad begeleiden de andere jonge vrouwen. De vrouwen zullen pangi's en klamboes maken voor de verkoop en daarnaast willen we schooluniformen door hen laten maken.

De heer Steven Jabini die monteur is en in het dorp woonachtig is, zal het technische onderhoud van de apparaturen op zich nemen. Hij is zich nu aan het inwerken om de apparaturen te leren kennen. De broodbakmachine en popcornmachine zijn nu in beheer bij Hortensia Lugard - voorzitter van Teeifuka binnenland. De bedoeling is om hiermee geld te verdienen. Een deel van dit geld zal gebruikt worden voor de aanschaf van brandstof voor de generator en voor reparatie van de apparaten en dat andere deel zal haar eigen inkomsten zijn.

## Educatiecentrum

Van het door NOVIB gesubsidieerd bedrag van €8250,00 is €5.000,00 gebruikt om de bouw van de eerste fase van het educatiecentrum, waarmee vorig jaar is gestart, voort te zetten; de ruwbouw is nu gereed en het zinken dak is geplaatst. De vloer, de ramen en de deuren moeten nog aangebracht worden.

Het gebouw beslaat een grote ruimte die zal worden ingericht als een ontmoetingsruimte, waarin de bibliotheek, de naaimachines en de computers zullen worden ondergebracht. Daarnaast zijn er twee kleinere ruimtes voor de telefoondienst en de kopieermachine. Het voornemen bestaat om alle activiteiten in het centrum te concentreren; hierbij moet vooral worden gedacht aan de bibliotheek, computerfaciliteiten, een naai- en knipcursus voor jonge vrouwen, distributie van hulpgoederen, kopieermogelijkheden voor de basisschool, huiswerkbegeleiding en de opvang van schoolkinderen direct na schooltijd (recreatieve activiteiten). Verder zal het centrum gaan dienen als ontmoetingscentrum, vergaderzaal en eventueel als leslokaal voor de school omdat het schoolgebouw op dit moment niet alle kinderen kan huisvesten. Op dit moment staan de computers, de kopieermachine, de generator, de bibliotheekboeken en de hulpgoederen op verschillende plaatsen in het dorp, waardoor een goede coördinatie niet mogelijk is; in verband hiermee is de bouw van het centrum van essentieel belang.

Het is ons niet gelukt om dit gedeelte (8 x 16 m) af te bouwen voor het gesubsidieerde bedrag van €5000,00. Het grootste gedeelte is inmiddels klaar en we zijn nu financiële middelen aan het werven om het gebouw af te bouwen. Wij hebben nu begroot dat om het gebouw in te richten er nog €4.248,00 nodig zal zijn. De bouw ligt nu stil en de zes bouwvakkers die dit werk tot nu toe hebben gedaan, wachten op ons om verder te gaan. Ze zijn enthousiast en gemotiveerd en daarnaast hebben ze wat geld met dit project kunnen verdienen.

## Begroting zoals ingediend

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

Het gebouw	€ 6.300,00
Aanschaf kopieermachine	€ 800,00
Stroomgenerator	€ 1.500,00
Telefoonverbinding	€ 950,00
Totale projectkosten	€ 9.550,00

Bouwkosten van het gebouw zijn begroot op	€ 6.300,00
2100 cementstenen á €0,40	840,00
Kapconstructie 210 m 50 x 200 ongeschaafd hout	525,00
90 zakken cement á €7,00	630,00
4 vaklieden voor 30 dagen á €7,00 per dag	840,00
Beton wapening, bevestigingsmiddelen, meetapparaturen en kleine gereedschappen	350,00
Trapezium zinkplaten 30 BG 0,90 m breed, 180 m á €6,50	1.170,00
Glaswerk ramen en deuren	500,00
Nutsvoorziening	350,00
Transportkosten materialen	550,00
Onvoorzien 10%	545,00

\*de bedragen zijn omgerekende kosten in Suriname en zijn afkomstig van de heren Delano Pamari, Rievee Adipi en Eddy Lugard, die deel uitmaken van het bouwteam.

## Werkelijke projectkosten

Koop Generator	€ 950,00
Koop Kopieermachine	€ 400,00
3 naaimachines á €80,--	€ 240,00
1 broodbakmachine	€ 40,00
1 popcornmachine	€ 15,00
Overmakingskosten van 5050	€ 25,25
1 transformator	€ 110,00
voorbereidingskosten/telefoon	€ 75,00
Aankoop 2 TDMA telefoontoestellen	€ 150,00
Transportkosten	€ 50,00
Bedrag aan de bouw besteed	€5426,83

Totaal besteed €7482,08  
Restantbedrag voor telefoonverbinding € 767,92

#### Specificatie van de kosten voor de bouw van het educatiecentrum

Totaal besteding tot nu toe	5426,83
Kosten productie cementstenen	477,69
Kosten produktie houtmaterialen	693,86
105 zakken cement voor productie cementstenen	735
Bijdrage voor 6 vaklieden voor verschillende aantal dagen	994
Beton wapening, bevestigingsmiddelen, meetapparaturen en kleine gereedschappen	279,95
Trapezium zinkplaten 30	1077,97
Glaswerk, ramen en deuren (nog niet aangeschaft en aangebracht)	-----
Electra- / wateroorzeningen	354,23
Transportkosten materialen en personen	672,88
Consumptie voor handlangers en helpers	141,25
Cement voor beganegrondvloer (nog niet aangeschaft en verwerkt)	-----
Materialen voor kasten, banken en interieur/meubilair(nog niet aangeschaft)	-----

\* De gelden voor Glaswerk, begane grond vloer en inrichting moeten nog bij elkaar worden gevonden. Het gaat om een bedrag van € 4248,00(inclusief transport van materialen naar het binnenland en bijdrage aan bouwers)  
----- Onderdelen die nog niet zijn uitgevoerd

## Effecten op de samenleving

Wij zijn er van overtuigd dat door onze activiteiten in dit gebied van Suriname er weer hoop begint te groeien bij de doelgroep.

Door de bouwactiviteiten konden 6 gezinnen voor één maand verzekerd zijn van “brood op tafel”.

De jonge vrouw die belast is met het bedienen van de kopieermachine heeft in een maand tijd 80 SRD verdiend. Dit is niet veel geld, maar zij kan hiermee veel meer doen dan toen ze niks verdiende en ze bouwt hierdoor zelfvertrouwen op. Door de komst van de kopieermachine zijn de leerkrachten begonnen met het maken van stencils voor de leerlingen om naar huis mee te nemen. De leerkrachten maken nu kopieën van hun leerstof, hoeven niet zoveel meer op het bord te schrijven en ze hebben meer tijd om echt les te geven;

Drie andere jonge vrouwen zijn begonnen met naai- en knip activiteiten en kunnen binnenkort hun eigen geld verdienen met gebruikmaking van deze naaimachines;

Er zijn op dit moment ruim 10 hutten van stroom voorzien. De kinderen uit deze gezinnen kunnen nu ook 's avonds lessen leren en het is de bedoeling dat in totaal 30 hutten van stroom worden voorzien;

Door de komst van onze computers in het dorp heeft Unesco nu een kleine generator aan de bestuursopzichter in het dorp gegeven om zo computerlessen aan de hogere klassen van de basisschool in Nieuw Aurora te verzekeren. Voorlopig is brandstof ook voldoende aanwezig;

## Slot

Het is belangrijk om aan het einde van deze rapportage een aantal belangrijke zaken op een rijtje te zetten. Er zijn zaken die niet volgens planning zijn gegaan. Sommige dingen hebben we niet van te voren kunnen overzien. Deze dingen zijn wij pas bij de uitvoering van het plan tegengekomen.

Toch vinden wij dat het project geslaagd is, omdat wij op heel veel punten onze planning hebben gehaald, we denken dat de positieve effecten van dit project in de samenleving zichtbaar beginnen te worden en wij vinden dat wij dit project tot nu toe op een verantwoorde manier hebben uitgevoerd.

Onze doelgroep heeft geen ervaring met het coördineren en uitvoeren van zulke projecten. Wij geloven niet in de strategie van medefinancieringsorganisaties in Nederland om de mensen de projecten alleen zelf te laten uitvoeren. De bouw van een educatiecentrum coördineren is voor iemand uit onze doelgroep te vergelijken met de leiding van multinational Philips overdragen aan een elektricien die werkzaam is bij Philips. Hij is niet daarvoor opgeleid, hij heeft geen ervaring op het gebied van leidinggeven, hij zal zijn taak niet begrijpen met als gevolg dat Philips kapot gaat. Wij van stichting Teeifuka vinden dat voordat je de mensen dingen zelf laat doen, je ze daarvoor moet voorbereiden. Wij willen juist samen met de doelgroep de projecten uitvoeren, mensen begeleiden en ze kans geven om de zaak in de toekomst over te nemen. Er moet altijd gekeken worden of de mensen in staat zijn om de projecten zelf uit te voeren en als er steunorganisaties zijn die goede projectvoorstellen hebben, moeten ze de kans krijgen om dit te kunnen doen. Voor onze doelgroep is het resultaat veel belangrijker dan de vraag door wé projecten worden uitgevoerd.

Maar, naast alle positieve effecten zijn er ook natuurlijk ook tegenvallers geweest.

Wij hadden gehoopt dat wij cementstenen en hout geleverd zouden krijgen. Achteraf moesten we materialen “lenen” en andere mensen betalen om deze materialen te produceren voor de eigenaren, waardoor wij duurder zijn uitgekomen.

Een ander probleem is dat de mensen in het binnenland moeilijk te overtuigen zijn als het gaat om het maken en uitwerken van plannen voor de toekomst. De mensen zijn zo vaak door buitenstaanders (centrale overheid, hulporganisaties, zending, stichtingen, etc.) voor de gek gehouden en belazerd, dat ze niet zomaar iedereen vertrouwen. Wij hebben geprobeerd de mensen duidelijk te maken dat ze zich nu in moeten zetten om later profijt van de projecten te hebben; omdat de mensen

niet geloven dat er een 'later' voor ze is, blijkt dit in de praktijk niet eenvoudig. Het is nog niet tot ze door gedrongen dat het gebouw voor hen is en dat zij er vrij gebruik van kunnen maken.

Sommige mensen denken dat wij veel geld hebben en proberen via ons hun slag te slaan. Veel meer vragen dan normaal omdat het idee bestaat dat wij toch gemakkelijk aan geld en spullen komen.

De mensen hebben niet veel of bijna niks en daarom is het voor de mensen moeilijk om het algemene belang belangrijker te vinden dan het persoonlijke belang. Dit probleem vindt je in bijna alle minder ontwikkelde gebieden in de wereld. Een duidelijk voorbeeld hiervan is dat wij vooraf met de bouwvakkers hadden afgesproken dat ze een vergoeding zouden krijgen van €7,00 per dag. Toen het werk moest beginnen was niemand meer bereid voor dit bedrag het werk te doen. Ze zagen het niet als hun zaak. Het geld dat ze zouden ontvangen, dat is van hen, daarmee kunnen ze iets. Wij denken dat dit probleem zal blijven omdat voor dit soort activiteiten/werk men afhankelijk is van een handje vol geschoolde bouwvakkers. Om naar het binnenland te gaan moet je eerst met een vrachtauto reizen en dan overstappen op een rivierboot. De prijzen voor vervoer met vrachtauto's zijn redelijk standaard. De prijzen van het riviertransport daarentegen niet. Iedereen hanteert een andere prijs. Voor mensen/organisaties uit het buitenland (Nederland) hanteert men de hogere prijzen. Ook hier ben je afhankelijk van gebrekkige transport mogelijkheden.

Wij kunnen concluderen dat het onmogelijk blijkt om voor activiteiten in Suriname, maar in het bijzonder het binnenland van Suriname een sluitende begroting te maken. Daarom ervaren wij van stichting Teeifuka deze problemen als uitdagingen.

Toch kunnen wij zeggen dat we heel veel hulp en medewerking van de dorpsbewoners hebben gekregen. Het is niet zo dat iedereen hun slag wilde slaan. Er waren mensen die zonder bijbedoelingen ons hebben geholpen. Wij denken niet dat je kunt zeggen dat, omdat de meeste mensen het algemene belang niet willen inzien, dat je ze aan hun lot moet overlaten. Wij geloven dat als er continuïteit zal blijven in onze activiteiten er meer zekerheid en vertrouwen zullen groeien bij de mensen. Dat de mensen vertrouwen hebben verloren in een 'betere' toekomst is te begrijpen, maar onze stichting zal er alles aan doen om het vertrouwen van de mensen te winnen, door onze beloftes na te komen, structurele hulp te bieden en continuïteit in onze activiteiten te houden.

Vooraf van de vrouwen en de kinderen in het dorp hebben we veel ondersteuning gekregen. De kinderen hebben geholpen met sjouwen van materialen die wij hebben geleend en ze hebben geholpen met water uit de rivier halen ten behoeve van de bouw. De vrouwen hebben voor de bouwvakkers gekookt, ze hebben zand en grind uit de rivier gehaald en ze hebben meegeholpen met het distribueren van onze hulpgoederen.

De heren Muree Jabini en Clifton Lugard -onze contactpersonen in Paramaribo- hebben goed werk verricht. Ze hebben op een verantwoorde manier het geld besteed, hebben de administratie bijgehouden en hebben met de uitvoerders in het binnenland goede contacten onderhouden. Het ging wel niet zo snel als wij dat zelf zouden doen, maar wij kunnen concluderen dat wij op hun kunnen blijven rekenen.

Door de apparaten hier in Nederland te kopen en gelijktijdig met onze hulpgoederen naar Suriname te verzenden hebben we veel geld bespaard. Hierdoor waren wij in staat om andere noodzakelijke zaken ten behoeve van onze doelgroep aan te schaffen.

Het is wel duidelijk dat het vertrouwen in onze activiteiten, in vergelijking met de vorige keer, groter is geworden. Het feit dat we voor de tweede keer zijn gegaan met zaken, geeft veel mensen hoop.

Er is goed samengewerkt met de medewerkers van medischepost Ladoani, het dorpsbestuur, de schoolleiding en het kerkbestuur. De bouwvakkers hebben meer geld gevraagd dan wij hadden begroot, maar ze hebben goed werk verricht en omdat geen van deze jongemannen vaste banen hebben, waren zij en hun gezin verzekerd van 30 dagen inkomsten. Deze zekerheid draagt bij aan de armoede bestrijding in het binnenland.

Het dorpsbestuur van Nieuw Aurora is heel blij met onze activiteiten in het dorp en heeft basia Ludi Jozuazon aangesteld als ons aanspreekpunt. Hij heeft geholpen met de distributie van de hulpgoederen, helpt mee bij de bouw van het educatiecentrum en is met ons meegegaan naar besprekingen met andere groeperingen in het dorp.

Het is te vroeg om te praten over verbetering van de situatie in het dorp. Of onze activiteiten daar in het gebied positieve effecten zullen blijven hebben, hangt ook van de lokale bevolking af. Op het moment dat de voorzieningen die daar naartoe zijn gebracht, niet goed worden onderhouden of als de voorzieningen niet op een verantwoorde manier worden gebruikt, kan de lokale bevolking niet lang profijt van de zaken hebben. Stichting Teeifuka wil daarom betrokken blijven, om zo de mensen die belast zijn met de activiteiten daar te ondersteunen en te begeleiden.

Harderwijk, 02 juni 2005  
Het bestuur van Stichting Teeifuka  
Namens deze,

Roël, R. Lugard  
*Voorzitter*